

Отчет по дороге

По состоянию на 10.09.2023г. запланированные дорожные работы выполнены в полной мере, а именно: выравнивание отдельных участков, укладка крошки, битумная проливка и прокатка.

Согласно изначальной смете, предоставленной подрядчиком ИП Барбарян А.А, затраты должны были составить 1 426 000,00 руб.

Всего собрано средств 1 609 000,00 руб. из которых:

775 000,00 взносы собственников оплаченные на р/с СНТ Позитив,

660 000,00 руб. перенесено из других статей бюджета (ГРП, Резервный фонд, представительские расходы, лежачие полицейские)

174 000,00 передано наличными, перечислено на карту.

В связи с тем, что подрядчик оказался недобросовестным, и перестал выполнять свои обязательства после начала работ на нижней дороге, правлением было принято решение самостоятельно привлечь иных поставщиков материалов, техники и рабочей силы.

Таким образом фактические затраты возросли и составили 1 860 805,50 руб.

Перерасход по собранным средствам 251 805,50 руб.

Задолженности перед СНТ.

На данный момент задолженность подрядчика ИП Барбарян А. А. перед СНТ Позитив составляет 390 000,00 руб. Ведутся работы по возврату средств на счет СНТ.

Задолженность собственников перед СНТ Позитив составляет 75 000,00 руб.